



SOGEIR Gestione Impianti Smaltimento S.p.A.

Società controllata al 100% da SRR ATO 11 Agrigento Provincia Ovest così come previsto dall'art. 2497 bis del Codice Civile

Prot. 289 del 12/03/2026

DETERMINA PRESIDENTE DEL CDG N.18 DEL 12/03/2026

LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CAPANNONE DI RICEZIONE DA ESEGUIRSI NELL'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO SITO IN SCIACCA CONTRADA SANTA MARIA.

Determina di liquidazione fattura n. 31 del 10/03/2026 e fattura n.35 del 12/03/2026.

Il Responsabile Unico del Progetto

PREMESSO

- che la SOGEIR Gestione Impianti Smaltimento SpA, società di scopo della S.R.R. ATO11 Agrigento Provincia Ovest, gestisce l'Impianto di Compostaggio sito in Sciacca nella C/da Santa Maria, che tratta i rifiuti biodegradabili di cucine e mense (EER 20.01.08) provenienti dal servizio di raccolta differenziata dei Comuni Soci della S.R.R.;
- che con il DDG 796 del 16/08/2022, ai sensi dell'art.208 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii., la SOGEIR Gestione Impianti Smaltimento Spa è stata autorizzata all'esercizio e il potenziamento dell'attuale Impianto di Compostaggio sito in Sciacca nella contrada Santa Maria per le operazioni R13-R3;
- che nella seduta del 18/12/2024 il CdG ha dato mandato al Presidente per l'esecuzione dei lavori di che trattasi;
- con Determinazione n.09 del 24/01/2025 prot. 99 del Presidente del CdG della SOGEIR Gestione Impianti Smaltimento Spa, è stato nominato RUP, progettista e Direttore dei Lavori per le opere in oggetto il Geom. Stefano Mulè Cascio;
- con nota prot. 252 del 27/02/2025, il progettista geom. Stefano Mulè Cascio trasmesso il progetto esecutivo, di manutenzione straordinaria necessari per il ripristino funzionale della pavimentazione all'interno del capannone ricezione dell'Impianto di Compostaggio sito in Sciacca nella contra Santa Maria – Zona Industriale;
- con nota prot. 265 del 03/03/2025 il Verificatore del progetto l'Ing. Giuseppe Riggio, nominato con Determina del Presidente del CdG prot. n.257 n.22 del 28/02/2025, ha trasmesso, il Verbale di Verifica del progetto,
- con nota prot. 269 del 04/03/2025 il RUP geom. Stefano Mulè Cascio, ha trasmesso l'Atto di Validazione del progetto quale approvazione in linea tecnica;



SOGEIR Gestione Impianti Smaltimento S.p.A.

Società controllata al 100% da SRR ATO 11 Agrigento Provincia Ovest così come previsto dall'art. 2497 bis del Codice Civile

- che con Determina del Presidente del CdG prot. n.286 n.09 del 07/03/2025 si è proceduto ad approvare in linea amministrativa il progetto esecutivo inerente agli interventi di manutenzione straordinaria necessari per il ripristino funzionale della pavimentazione all'interno del capannone ricezione dell'Impianto di Compostaggio sito in Sciacca nella contrada Santa Maria con il seguente Q.E. di progetto:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO			
A) IMPORTO DEI LAVORI			
		€	63.313,25
Costo netto manodopera incluso nei lavori	€ 9.642,00		
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (1,579448% sui lavori)		€1.000,00	
		€1.000,00	€ 1.000,00
a detrarre			
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€	62.313,25
B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti PA (Art.45 D.Lgs.36/2024 e s.m.i.)			
(63313,25*2%)		€ 1.266,27	
Imprevisti 5%		€ 3.165,66	
Opere in economia 5%		€ 3.165,66	
IVA su lavori (10%)		€ 6.331,33	
Oneri di conferimento a discarica e/o impianto autorizzato		€ 10.725,00	
IVA su oneri di conferimento (10% di €10725)		€ 1.072,50	
Oneri per caratterizzazione di base		€ 3.000,00	
IVA su spese per caratterizzazione (aliquota 22% su €3000)		€ 660,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		€29.386,42	€ 29.386,42
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO		€	92.699,67

- che con Determina del Presidente del CdG n.24 del 10/03/2025 prot.292 si è determinato a contrarre e sono stati approvati gli atti di gara per l'affidamento dei lavori di che trattasi;
- che con Determina del Presidente del CdG n.42 del 30/04/2025 prot.495, sono stati approvati i verbali di gara procedendo all'aggiudicazione definitiva dei lavori di che trattasi in favore della Ditta Pavidur srl, partita IVA 02220800847, con sede in Cianciana, Via Papa Giovanni XXIII, 16, che ha offerto il ribasso unico percentuale del 22,50% sull'importo posto a base di gara di € 62.313,25, per l'importo al netto del ribasso di € 48.292,77 oltre agli oneri di sicurezza di € 1.000,00 non soggetti a ribasso e che l'importo di contratto risulta in € 49.292.77 oltre IVA come per legge con il seguente Q.E. Post Gara:



SOGEIR Gestione Impianti Smaltimento S.p.A.

Società controllata al 100% da SRR ATO 11 Agrigento Provincia Ovest così come previsto dall'art. 2497 bis del Codice Civile

QUADRO ECONOMICO POST GARA

A) IMPORTO DEI LAVORI		€ 63.313,25
Costo netto manodopera incluso nei lavori € 9.642,00		
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (1,579448% sui lavori)	€ 1.000,00	
a detrarre	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 62.313,25
A detrarre ribasso d'asta del 22,50%		€ 14.020,48
Restano lavori al netto del ribasso d'asta		€ 48.292,77
A sommare costi di sicurezza non soggetti a ribasso		€ 1.000,00
IMPORTO NETTO DI CONTRATTO		€ 49.292,77
 B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		
Incentivi tecnici art. 45 D.Lgs. 36/2023 2% (63313,25*2%)	€ 1.266,27	
Imprevisti 5%	€ 3.165,66	
Opere in economia 5%	€ 3.165,66	
IVA su lavori (10%)	€ 6.331,33	
Oneri di conferimento a discarica e/o impianto autorizzato	€ 10.725,00	
IVA su oneri di conferimento (10% di €10725)	€ 1.072,50	
Oneri per caratterizzazione di base	€ 3.000,00	
IVA su spese per caratterizzazione (aliquota 22% su €3000)	€ 660,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	€ 29.386,42	€ 29.386,42
 C) ECONOMIE		
Economie di ribasso d'asta		€ 14.020,48
 IMPORTO DEL PROGETTO		€ 92.699,67

- con nota prot. 496 del 30/04/2025 il RUP ha comunicato l'aggiudicazione definitiva alla Ditta Pavidur srl partita IVA 02220800847, con sede in Cianciana;

VISTA: la Lettera Contratto del 22/10/2025;

VISTO: il Verbale di Consegna Lavori del 06/11/2025, per la durata di 45 gg decorrenti dalla data 07/11/2025 di concreto inizio dei lavori e fine lavori fissato in data 22/12/2025;

CONSIDERATO:

- che i lavori furono sospesi con verbale del 11/11/2025 e successiva proroga della sospensione giusto verbale del 26/11/2025;
- che con verbale di ripresa lavori del 12/12/2025 è stato comunicato alla ditta appaltatrice di riprendere gli stessi in data 16/12/2025;
- che in forza delle sospensioni il nuovo tempo utile per la conclusione dei lavori diventava il 26/01/2026;
- con nota del 26/01/2026, acclarata al protocollo dell'Ente al n. 94 di pari data, la ditta esecutrice ha comunicato la conclusione dei lavori e quindi entro il tempo utile contrattuale;



SOGEIR Gestione Impianti Smaltimento S.p.A.

Società controllata al 100% da SRR ATO 11 Agrigento Provincia Ovest così come previsto dall'art. 2497 bis del Codice Civile

- con Determina del Presidente del CdG n.12 del 11/02/2026 è stata approvata la Perizia di Assestamento Somme finale redatta dal D.L. geom. Stefano Mulè Cascio, trasmessa data in 05/02/2026 ed assunta al prot. n.148, di cui al seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO POST ASSESTAMENTO SOMME			
	Importo dei lavori	€	60.886,80
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (1,538708% sui lavori)	1.000,00		
	a detrarre	€	1.000,00
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€	59.886,80
Per ribasso d'asta del 22,50% su euro 59.886,80= € 13.474,53		€	13.474,53
	Importo netto dei lavori	€	47.412,27
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti PA (Art.45 D.Lgs.36/2024 e s.mi.)	1.266,27		
Imprevisti	5.620,12		
Opere in economia			
IVA sui lavori			
Oneri servizio di conferimento a discarica	13.808,03		
IVA su oneri di conferimento (aliquota 10%)			
Oneri per caratterizzazione di base	1.800,00		
IVA su spese per caratterizzazione (aliquota 22%)			
Costo servizio trasporto a discarica	13.230,08		
Fornitura canaline prefabbricate	3.718,50		
Per rimborso caratterizzazione	244,00		
Economie	5.600,40		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	45.287,40	€	45.287,40
	IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO	€	92.699,67

- che con nota prot. 99 del 28/01/2026, il Direttore dei Lavori ha trasmesso il Certificato di ultimazione lavori;
- che con nota prot. 272 del 06/03/2026, il Direttore dei Lavori ha trasmesso gli atti contabili relativi all'emissione del primo ed ultimo SAL, firmati dall'impresa esecutrice senza riserva alcuna,
- con Determina del Presidente del CdG n.16 del 09/03/2026 sono stati approvati gli atti contabili relativi al primo e ultimo SAL redatti dal D.L. geom. Stefano Mulè Cascio;
- che come risulta dal certificato di pagamento lavori n.1, la Ditta Pavidur srl, con sede in Cianciana, Via Papa Giovanni XXIII n.16, partita IVA 02220800847, esecutrice dei lavori in epigrafe vanta un credito di €53.032,39 al netto dell'IVA prevista per legge;

PRESO ATTO:

- che la Ditta Pavidur srl, con sede in Cianciana, Via Papa Giovanni XXIII n.16, partita IVA 02220800847, esecutrice dei lavori in epigrafe ha trasmesso la fattura n.31 del 10/03/2026 per l'importo di €53.032,39 al netto dell'IVA prevista per legge, quale saldo del certificato di pagamento lavori n.1 dal DL e vistato dal RUP, e la fattura n.35 del 12/03/2026 l'importo di €200,00 al netto dell'IVA prevista per legge, quale rimborso spese anticipate dalla ditta;



SOGEIR Gestione Impianti Smaltimento S.p.A.

Società controllata al 100% da SRR ATO 11 Agrigento Provincia Ovest così come previsto dall'art. 2497 bis del Codice Civile

RITENUTO: di poter procedere alla liquidazione delle seguenti fatture:

- Fattura n.31 del 10/03/2026 per l'importo di €53.032,39 al netto dell'IVA prevista per legge, quale saldo del certificato di pagamento lavori n.1;
- Fattura n.35 del 12/03/2026 l'importo di €200,00 al netto dell'IVA prevista per legge, quale rimborso spese anticipate dalla ditta;

VISTO: Il DURC On Line prot. INPS 49167322 del 26/01/2026 che attesta la regolarità contributiva della Ditta Pavidur srl con sede in Cianciana, Via Papa Giovanni XXIII n.16, partita IVA 02220800847,

RICHIAMATA la Determinazione n.09 del 24/01/2025 prot. 99 del Presidente del CdG della SOGEIR Gestione Impianti Smaltimento Spa, con la quale il sottoscritto Geom. Stefano Mulè Cascio è stato nominato RUP, progettista e Direttore dei Lavori per le opere in oggetto;

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto RUP Geom. Stefano Mulè Cascio

PROPONE DI DETERMINARE

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
 2. di procedere alla liquidazione delle seguenti fatture:
 - Fattura n.31 del 10/03/2026 per l'importo di €53.032,39 al netto dell'IVA prevista per legge, quale saldo del certificato di pagamento lavori n.1;
 - Fattura n.35 del 12/03/2026 l'importo di €200,00 al netto dell'IVA prevista per legge, quale rimborso spese anticipate dalla ditta;
 3. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l'Amministrazione Trasparente, di cui al D.Lgs 33/2013 e, pertanto si dispone la pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente;
- Sciaccia 12/03/2026

Il RUP

Geom. Stefano Mule' Cascio



SOGEIR Gestione Impianti Smaltimento S.p.A.

Società controllata al 100% da SRR ATO 11 Agrigento Provincia Ovest così come previsto dall'art. 2497 bis del Codice Civile

IL PRESIDENTE DEL CdG

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

D E T E R M I N A

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di procedere alla liquidazione delle seguenti fatture:
 - Fattura n.31 del 10/03/2026 per l'importo di €53.032,39 al netto dell'IVA prevista per legge, quale saldo del certificato di pagamento lavori n.1;
 - Fattura n.35 del 12/03/2026 l'importo di €200,00 al netto dell'IVA prevista per legge, quale rimborso spese anticipate dalla ditta;
3. di trasmettere al presente all'ufficio ragioneria per gli adempimenti conseguenziali;
4. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l'Amministrazione Trasparente, di cui al D.Lgs 33/2013 e, pertanto si dispone la pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente;
5. di rendere la presente immediatamente esecutiva;

Sciaccia, li 12/03/2026

Il Presidente del CdG
Ing. Giuseppe Liotta